

Datum: \_\_\_\_\_

# Inbetriebnahmeprotokoll blossom-ic System

**Gateway GT-100 (Zentrale Steuereinheit) | MAC-Adresse:** \_\_\_\_\_

- Stromversorgung 230 V (Steckdose) – muss dauerhaft verbunden bleiben
- Gateway wurde am Router angeschlossen, Netzwerkverbindung erfolgreich
- Gateway und Router sind mind. 50 cm voneinander getrennt

## Heizkörpersteuerung:

- Funktionsfähigkeit der Thermostatventile wurde geprüft
- Voreingestellte Ventile wurden komplett geöffnet
- Signalstärke am Thermostat wurde geprüft und liegt unter dem Index 75
- Raumthermostat ist in einer Höhe von 130-150cm angebracht
- Sollten Heizkörperventile mit einem anderen Anschluss als M30x1,5mm vorhanden sein, wurden passende Metalladapter eingesetzt und die Funktionsweise geprüft

## Fußbodenheizungssteuerung:

- Funktionsfähigkeit der Thermostatventile wurde geprüft
- Flow-Meter wurden komplett geöffnet
- Signalstärke am Thermostat wurde geprüft und liegt unter dem Index 75
- Raumthermostat ist in einer Höhe von 130-150cm angebracht
- Stromversorgung 230 V (Steckdose) im Verteiler dauerhaft gewährleistet
- Ventilhub wurde überprüft. Hera+ Actor schließt das Ventil vollständig
- Portzuordnung wurde gemäß den Angaben auf dem Verteiler vorgenommen und dokumentiert
- Patch-Kabel sind ordnungsgemäß angeschlossen

## Sonstiges:

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Monteur

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde